2026-10-14

Yttrande och yrkande angående evakuering av Olovslundsskolan
Mottagare: Utbildningsnämnden i Stockholms stad
Ärende: Evakuering av Olovslundsskolans verksamhet till Vällingbyskolan/Ålstensskolan
Yrkande: Yrkande om återremiss av ärendet för kompletterande utredning och korrigering av beslutsunderlaget.

Yrkande
Enskilda och kollektiva beslut inom den kommunala förvaltningen ska fattas i enlighet med god beredningssed samt principen om barnets bästa enligt FN:s barnkonvention. Det kräver ett beslutsunderlag som är sakligt, fullständigt och objektivt jämförbart. Det nuvarande underlaget uppvisar väsentliga brister avseende ekonomiska kalkyler, alternativutredningar, kommunikation och barnkonsekvensanalys framför allt genom att förvaltningen har:

1. Undandragit sig att utreda relevanta och ändamålsenliga lokala evakueringsalternativ i närområdet, och inte gjort en rättvisande ekonomisk jämförelse mellan alternativen
2. Underlåtit att ge Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) i uppdrag att ta fram en skarp och rättvisande projektbudget för en lokal paviljongslösning,
3. Lämnat motstridiga och missvisande uppgifter avseende projektets tidsplan
4. Informerat berörda elever på ett osakligt och partiskt sätt inför barnkonsekvensanalysens genomförande.

Därför yrkas att Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Utbildningsförvaltningen med uppdrag att:

- Genomföra komplett inventering av lokala evakueringsalternativ i närområdet

- Ge SISAB i uppdrag att projektera och upprätta en skarp budget för en lokal paviljongslösning

•Upprätta en komplett LCC-analys (Life Cycle Cost) där samtliga kapital-, drifts- och avetableringskostnader jämförs på lika villkor slagna per elev för att ge en rättvisande bild av kostnaden för evakuering till Vällingbyskolan

• Komplettera barnkonsekvensanalysen utifrån ett neutralt och sakligt underlag

Sakskäl för återremiss

1. Ofullständiga och ej jämförbara ekonomiska underlag
Det ekonomiska beslutsunderlag som presenterats för nämnden och vårdnadshavare ger en snedvriden bild av de faktiska kostnaderna för föreslagen evakuering till Vällingbyskolan vilken inte heller har ställts mot en fullständig och korrekt ekonomisk utvärdering av paviljongslösningen.

- *Snedvriden kostnadsjämförelse*: Den angivna kostnaden om 10 000–15 000 kr per elev och år för Vällingbyalternativet avser enbart direkta drifts- och logistikkostnader. Transportkostnader, såväl som kapitalkostnader, lokalförsörjningshyra samt framtida avetableringskostnader för paviljongstrukturen vid Vällingbyskolan har exkluderats ur beräkningen. Vällingbyskolans ombyggnation (dnr UTBF 2023/1126) visar på ett mycket kostsamt projekt som drabbades av stora tillkommande kostnader. Om målet är att jämföra två alternativ för att förstå den faktiska totalkostnaden för skattebetalarna – t.ex. evakuering till Vällingby i befintliga paviljonger ställt mot nya paviljonger i närområdet kring Olovslund – blir bilden snedvriden om man exkluderar kapitalkostnaden (etablering/avetablering/hyra) för det ena alternativet. För att göra en korrekt alternativanalys måste man jämföra samtliga uppkomna kostnader för båda alternativen under hela evakueringsperioden genom en LCC-analys eller en komplett totalkostnadsjämförelse per elev där både driftskostnad (resor/flytt) och kapital-/hyreskostnad (paviljonger, etablering, avetablering) är medräknade för båda alternativen.
- *Avsaknad av framtagen budget samt överskattad kalkyl för lokala paviljonger*: Förvaltningen har underlåtit att ge Skolfastigheter

i Stockholm AB (SISAB) i uppdrag att projektera och ta fram en konkret, skarp budget för en lokal paviljongslösning vilket mail från Mika Metso visar. Alternativet vilar i dagsläget enbart på en schablonartad och hypotetisk kostnadsuppskattning från förvaltningen. Det är en allvarlig brist i underlaget till beslut att påstå att ett alternativ är billigast samtidigt som man undanlåtit att undersöka vad det andra alternativet faktiskt skulle kosta. Att undanhålla fastighetsägaren möjligheten att lägga fram en reell kalkyl för vad som utgör det främsta utmanaralternativet till Vällingbyskolan måste anses utgöra en väsentlig brist i beredningstvånget.
Förvaltningens uppskattningar för en lokal paviljongslösning i Bromma har dessutom belastats med kostnader för specialsalar (såsom slöjd och idrott etc) vilket vi ifrågasätter behovet av. Vid jämförbara evakueringsprojekt – exempelvis uppförandet av evakueringspaviljongen vid Blommensbergsskolan (256 elevplatser F–3) byggdes enkom undervisningssalar och specialsalar exkluderades helt till förmån för samutnyttjande med närliggande skolor. Detta höll etablerings- och hyreskostnaderna på nivåer som avsevärt understiger förvaltningens kalkylerade schabloner för Olovslundsskolan med en tillkommande hyreskostnad per elev om 21 000 sek. Detsamma gäller evakueringen av Enskedefältets skola som också nyttjade en ren undervisningspaviljongslösning där elever fick nyttja närliggande skolor för idrott och nyttjade mobila lösningar för tex slöjd. Där blev tillkommande hyreskostnad 25-35 000 sek (varierar beroende på avskrivningstid och antal paralleller).

En korrekt alternativanalys kräver att båda alternativen ställs mot varandra med samtliga uppkomna kapital-, etablerings-, drifts- och avetableringskostnader medräknade slagna per elev och att alternativet med paviljonger får en konkret budget som bygger på likvärdiga förutsättningar som vid andra paviljongslösningar.

2. Bristfällig och selektiv utredning av lokala alternativ

- *Bristfällig och selektiv avgränsning av lokala alternativa evakueringsskolor:* Förvaltningen har fokuserat på lokallösningar belägna på betydande geografiskt avstånd. Närliggande skolfastigheter med potentiell ledig kapacitet har inte utretts, trots att det finns flera

skolor i närheten som har god kapacitet, t.ex. Abrahamsberg, Norra Ängby och även Äppelviken. Exempelvis skulle en evakuering till Abrahamsbergsskolan och Norra Ängby skola ge en beläggningsgrad i linje med den accepterade beläggningen vid evakuering till Ålstensskolan.

- *Ofullständig markinventering i närområdet:* Det saknas en genomarbetad och dokumenterad förstudie av tillgängliga markytor för tillfälliga moduler i Olovslunds närområde. Tex har en paviljongslösning tidigare undersökts på Åkeshovsvägen 7 där det konstaterats möjligt att göra en markberednining och sätta upp paviljonger med 8 skolsalar. På bollplanen vid Åkeshov har marken också beretts. Alternativet med en lokal paviljongslösning har därmed avfärdats utan fullgod utredning av även de praktiska förutsättningarna.

3. Procedurella brister och undergrävt förtroende för beredningen

- *Motstridig kommunikation och tidsplan:* Kommunikationen från projektledningen – däribland skriftliga besked från ansvariga tjänstepersoner har uppvisat betydande diskrepanser i förhållande till de tidsplaner som delgetts vårdnadshavare. I ett mail från den 17 september uppger stabschef Mika Metso till politiska representanter och utbildningsdirektören att evakueringstiden bedöms bli 2,5 år. Samma eftermiddag gick förvaltningen ut med information till berörda vårdnadshavare om att evakueringen beräknas pågå i 2 år. Att förvaltningen ger två helt olika besked under samma dag undergräver förtroendet för beredningen. En skillnad på ett halvt år har en direkt och avsevärd påverkan på såväl de ekonomiska kalkylerna för evakueringen som på berörda familjers vardagslogistik. Beräknas evakueringen ta mer än två år ställer det även ännu högre krav på det underlag som ligger till grund för beslutet då det inte längre kan klassas som tillfälligt.
- **Brister i barnkonsekvensanalysen:**

Barnkonsekvensanalysen (BKA) väcker allvarliga frågor om hur barnens synpunkter har inhämtats. När evakueringen till Vällingbyskolan presenteras med förslag om fest och löften om SL-

kort, riskerar presentationen att betecknas som manipulativ. Sådana inslag framhäver positiva detaljer samtidigt som de verkliga konsekvenserna för barnens trygghet, resvägar, vardag och sociala sammanhang riskerar att hamna i bakgrunden. För att barnens röster ska kunna tillmätas ett värde behöver de få saklig, balanserad och åldersanpassad information, möjlighet att jämföra relevanta alternativ och utrymme att uttrycka oro och negativa synpunkter utan påverkan. Den genomförda barnkonsekvensanalysen bär prägel av att ha utformats för att bekräfta ett redan valt handlingsalternativ. Analysen väger inte i tillräcklig grad in de kumulativa effekterna av långa dagliga resor, förlorad fritid och förändrad trygghetsmiljö för de yngsta åldrarna.

Riskbedömning vid återremittering

En återremiss och tillhörande fördröjning av projektstarten medför inga kritiska risker för verksamheten eller fastigheten:

1. *Fastighetsteknisk status:*

Av SISABs beslut om föreläggande 2017-003560 som ligger till grund för Olovslundsskolans renoveringsbehov framgår att fastighetens skick inte är av sådan akut karaktär att det saknas utrymme för att skjuta fram evakueringen för att hinna göra en korrekt och saklig utvärdering av relevanta evakueringslösningar. Ett tjänsteutlåtande om verksamhetsanpassningar i samband med underhåll påvisar inte heller något akut behov. Det finns således goda förutsättningar att ge anstånd åt projektstarten i syfte att genomföra en saklig och rättssäker beredning.

2. *Demografisk utveckling och framtida kapacitet:* Minskande barnkullar inom upptagningsområdet samt färdigställandet av övriga pågående evakueringsprojekt i området innebär att utbudet av lediga skollokaler och modulytor förväntas öka över tid, vilket ökar förutsättningarna för en mer ändamålsenlig lösning. Skulle evakueringen skjutas upp i två år är tex renoveringen av Höglandsskolan färdig vilket direkt friställer 180 platser på Äppelviksskolan.

Sammanfattande slutsats

För att säkerställa en effektiv och transparent användning av skattemedel, upprätthålla förtroendet för den kommunala förvaltningen samt garantera att barnens bästa i praktiken beaktas i enlighet med FNs barnkonvention, bör beslut i ärendet ställas in tills ett sakligt fullständigt underlag föreligger.

Och viktigast av allt, bakom varje kalkyl, utredning och administrativt dokument i detta ärende finns det barn – så unga som sex år – vars hela vardag påverkas under en väsentlig period av deras uppväxt och skolgång. Möjligheten att tryggt ta sig till skolan på egen hand, bygga självständighet, upprätthålla kamratrelationer och få vardagslivet med fritidsaktiviteter att fungera är fundamentala delar i ett barns välmående.

Vi som vuxna – såväl beslutsfattare som vårdnadshavare – har en oavvislig skyldighet att alltid sätta barnens bästa i främsta rummet, helt i enlighet med FN:s barnkonvention. Vi förutsätter att ni som folkvalda tar detta ansvar på största allvar och beslutar att värna elevernas trygghet och uppväxtmiljö.

Utbildningsnämnden hemställs därför att besluta om återremiss i enlighet med yrkandet.

Bilagor

Dnr 2017-003560 – Föreläggande om att inkomma med åtgärdsförslag avseende ventilation och buller, Olovslundsskolan, Penninglandet 2

Dnr UTBF 2023/7195 - Olovslundsskolan - Verksamhetsanpassningar i samband med underhåll

Dnr SISAB 2025/234 – Inriktningsbeslut ombyggnad kök och matsal samt underhåll hus A Olovslundsskolan, kv Olovsberg 11, Bromma

Dnr 2.6.3-2606/2018 - Evakueringsskola med idrottstält i Västerort

Presentation till Olovslundsskolans barn sep 2026

Mail från Mika Metsos 17 sept 2026

UTBF 2022/240 - Barnkonsekvensanalys för Matteusskolan – underhåll och evakuering

Namnlista Stoppa evakueringen av Olovslundsskolan till Vällingbyskolan